



- Áreas em construção / recuperação
- Obra concluída
- Monoblocos pré-fabricados (salas de aula - da responsabilidade da FE)
- Pavimento (0 m²)
- Áreas disponíveis para estaleiro
- Passadiço (0 m²)
- ▲ Acesso à escola
- Cobertura (442 m²)

EXECUÇÃO

Montagem do estaleiro.
Pavilhão 3 (Demolição).
Pav. do Refeitório + Bar (Demolição).

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Tipologias dos monoblocos	colocar	manter	remover	TOTAL
T1 sala aula normal; biblioteca	18	-	-	18
T2 salas TIC, oficinas, CE, secretaria, CNO...	1	-	-	1
T3 laboratórios, salas de ensino, oficinas (arte)...	7	-	-	7
T4 gabinetes	7	-	-	7
T5 salas de apoio	1	-	-	1
T6 instalações sanitárias	2	-	-	2
T7 banheiros/ vestiários (alunos)	-	-	-	-
T8 banheiros/ vestiários (professores)	-	-	-	-
T9 portaria, posto de funcionários	1	-	-	1
T10 bar	1	-	-	1
T11 refeitório	1	-	-	1
T12 reprografia, papeteria	-	-	-	-

NOTA: A representação gráfica apresentada neste faseamento inclui apenas nas áreas edificadas, pressupondo que as áreas exteriores correspondentes, no que diz respeito, nomeadamente, às infraestruturas e arranjos exteriores, estarão associadas às diversas fases de intervenção, garantindo a sua conclusão em simultâneo com a última fase.

PARQUE ESCOLAR

FASE 3 - ES RESTELO

FASE 0 | Piso Cobertura
Duração estimada: 1 mês

